

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
SECCIÓN: Administrativa
OFICIO: MAP/PM/PGN-051-2022.
ASUNTO: SRFT 4º.trimestre 2022


CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE


Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de Folios registrados en los módulos; Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) e Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
Acatlán Puebla a 13 de enero de 2023


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO
Pedro García Núñez
Presidente Municipal sustituto
De Acatlán, Puebla.



MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100,00	1	1	0,00	0	1	Otras Causas (Se cargo al sistema MIDS por por fechas no migro al SRFT)
	2do. Trimestre	14,29	2	14	0,00	0	2	Otras Causas (Se cargo al sistema MIDS por por fechas no migro al SRFT)
	3er. Trimestre	12,50	3	24	0,00	0	18	Se cargo al sistema MIDS por observaciones se tuvieron que cancelar y volver a cargar pero ya no migro al SRFT le doy avance de esta manera económica con el compromiso de que en el cierre se encuentre reflejado
	4to. Trimestre	10,00	3	30	0,00	0	31	Existe diferencia con la planeación por reprogramación de obras a solicitud de la población. Se realizó gastos indirectos num. 22007 el cual no se capturó en la MIDS, por problemas con la plataforma.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0,00	0	1	0,00	0	1	Otras Causas (No se reportan proyectos, se encuentran en proceso de Validación)
	2do. Trimestre	57,14	8	14	100,00	2	2	Otras Causas (Se cargo al sistema MIDS por por fechas no migro al SRFT)
	3er. Trimestre	54,17	13	24	61,11	11	18	Se cargo al sistema MIDS por observaciones se tuvieron que cancelar y volver a cargar pero ya no migro al SRFT le doy avance de esta manera económica con el compromiso de que en el cierre se encuentre reflejado
	4to. Trimestre	56,67	17	30	54,839	17	31	Meta alcanzada, existe diferencia con la planeación por reprogramación de obras a solicitud de la población. Se registró en la MIDS las obras 22022, 22025, 22027, 22028, 22029, 22035, 22036, 22037 y 22038. Las cuales no migraron.

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios Gobierno Registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0,00	0	1	0,00	0	1	Otras Causas (No se reportan proyectos, se encuentran en proceso de Validación)
	2do. Trimestre	23,57	4	14	0,00	0	2	Otras Causas (Los Proyectos se encuentran en proceso de Validación)
	3er. Trimestre	33,33	8	24	38,89	7	18	Se cargo al sistema MIDS por observaciones se tuvieron que cancelar y volver a cargar pero ya no migro al SRFT le doy avance de esta manera económica con el compromiso de que en el cierre se encuentre reflejado
	4to. Trimestre	33,33	10	30	45,16	14	31	Meta alcanzada, existe diferencia con la planeación por reprogramación de obras a solicitud de la población. Se registró en la MIDS las obras 22023, 22032, 22039 y 22040, las cuales no migraron.



MUNICIPIO DE ACATLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16,66667	\$ 4.731.435,80	\$ 28.388.615,00	16,66667	\$ 4.731.435,80	\$ 28.388.615,00	Programación Original Deficiente
	2do. Trimestre	41,66667	\$ 11.828.589,60	\$ 28.388.615,00	41,66667	\$ 11.828.589,61	\$ 28.388.615,00	Recursos transferidos 100 %
	3er. Trimestre	66,66667	\$ 18.925.743,00	\$ 28.388.615,00	66,69568	\$ 18.933.979,70	\$ 28.388.615,00	Recursos transferidos 100 %
	4to. Trimestre	100,00000	\$ 28.388.615,00	\$ 28.388.615,00	100,00000	\$ 28.388.615,00	\$ 28.388.615,00	Recursos transferidos 100 %
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100,00	\$ 28.388.615,00	\$ 28.388.615,00	100,00	\$ 22.970.619,87	\$ 22.970.619,87	Existen obras en proceso.
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	11,54118	\$ 3.276.381,00	\$ 28.388.615,00	11,54118	\$ 3.276.381,00	\$ 28.388.615,00	Solo se ha pagado Pago por Consumo de Energía Eléctrica CFE y Aportación contrato de prestación de servicios para el proyecto municipal de eficiencia energética en alumbrado público del municipio, No se reportan proyectos, se encuentran en proceso de Validación
	2do. Trimestre	41,66667	\$ 11.828.589,60	\$ 28.388.615,00	26,05905	\$ 7.397.804,10	\$ 28.388.615,00	Otras Causas
	3er. Trimestre	66,66667	\$ 18.925.743,00	\$ 28.388.615,00	50,86469	\$ 14.439.780,60	\$ 28.388.615,00	Otras Causas
	4to. Trimestre	100,00	\$ 28.388.615,00	\$ 28.388.615,00	80,91490	\$ 22.970.619,87	\$ 28.388.615,00	EXISTEN OBRAS EN PROCESO.
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	1,57000	\$ 11.828.589,60	\$ 7.500.000,00	1,57715	\$ 11.828.589,61	\$ 10.858.242,70	Otras Causas
	4to. Trimestre	1,89000	\$ 28.388.615,00	\$ 15.000.000,00	1,91979	\$ 28.388.615,00	\$ 16.236.848,23	Meta alcanzada, existió mayor recaudación.
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t-1) * 100	4to Trimestre	46,73600	\$ 463.573.270,00	\$ 60.700.830,00	9,16139	\$ 67.285.820,00	\$ 61.638.844,00	Existió un error de captura en la planeación. En el 2022, el municipio recibió mayores participaciones e ingresos propios.

13 ENE 2023

RECIBIDO
F/42/SB/ICGPSE

Entidad	Municipio	Tipo d	Ciclo d	Tipo Clav	Mod Pogr	Programa Fon	Instil	Rendimiento I	Reintegro	Tipo r	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(M	Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	3	1	2022	2	33 I	4 FAIS Municipa	1	44867,72	0										MODULO EN PROCESO, LOS INTERESES SE EJERCEN EN LA PARTIDA 614 EN LA OBRA 22039, EXISTEN 14 OBRAS REGISTRADAS EN LA MIDS, LAS CUALES NO MIGRARON EN DESTINO DEL GASTO, SE REPORTAN EN EJERCICIO E INDICADORES.
		2								1	325	1320000	0	0	0	0	0	0	0 Partida cancelada
		2								1	332	232000	676125,58	676125,58	676125,58	676125,58	676125,58	676125,58	Elaboración de Proyectos 2022
		2								1	441	1500000	0	0	0	0	0	0	0 Partida cancelada
		2								2	515	629708	0	0	0	0	0	0	0 Partida cancelada
		2								2	613	12840528	11921324,5	11921324,5	11921324,5	11921324,5	10397337,7	10397337,7	Obras de Ampliación de Agua Potable, Drenaje Pluvial, Alcantarillado Sanitario y Ampliaciones de Red Eléctrica
		2								2	614	20415542	19805878,2	19805878,2	19805878,2	19805878,2	15218983,6	15218983,6	Construcción de Pavimento, Empedrado, Concretos Hidráulicos y Urbanización e Imagen Urbana,
		2								2	615	3000000	0	0	0	0	0	0	0 Partida cancelada
		2								2	616	2747383	0	0	0	0	0	0	0 Partida cancelada
		2								2	622	0	4803588,34	4803588,34	4803588,34	4803588,34	3150110,79	3150110,79	Estancia de día del Sistema DIF Municipal, Centro de Desarrollo Comunitario (CDC), Rehabilitación de Centro de Salud Y Explanada Pública,
		2								2	612	2116016	7639128,03	7639128,03	7639128,03	7639128,03	5673109,78	5673109,78	Infraestructura Educativa, Rehab. De cancha de usos múltiples en FOVISSTE
21	3	1	2022	2	33 I	5 FORTAMUN 4	1	21641,13	0										MODULO EN PROCESO, EXISTEN OBRAS PENDIENTE DE FINIQUITO, LOS INTERESES SE EJERCEN EN LA PARTIDA 311
		2								1	113	3000000	2217086,53	2217086,53	2217086,53	2217086,53	2217086,53	2217086,53	Pago de Sueldos y Salarios para Seguridad Pública Municipal
		2								1	271	235935	762552,68	762552,68	762552,68	762552,68	762552,68	762552,68	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
		2								1	311	9033801	9974080,19	9974080,19	9974080,19	9974080,19	8870102,19	8870102,19	Pago por Consumo de Energía Eléctrica CFE
		2								1	313	334710	856803	856803	856803	856803	439402	439402	Obligaciones Financieras: Pago de Derechos de Aguas Nacionales (Conagua)
		2								2	541	2600000	2560108,4	2560108,4	2560108,4	2560108,4	1280054,2	1280054,2	Adquisición de Ambulancia
		2								2	549	462000	853748,4	853748,4	853748,4	853748,4	853748,4	853748,4	Adquisición Y Equipamiento de Motos Patrulla para Seguridad Pública Municipal
		2								2	612	1000273	2166598,55	2166598,55	2166598,55	2166598,55	0	0	Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la sección tercera
		2								2	614	9230500	7599569,23	7599569,23	7599569,23	7599569,23	7127964,72	7127964,72	Aportación contrato de prestación de servicios para el proyecto municipal de eficiencia energética en alumbrado público del municipio y Pavimentación de Calle Guadalupe Victoria,
		2								2	622	1224556	0	0	0	0	0	0	0 Partida cancelada
		2								1	853	1266840	1419430,75	1419430,75	1419430,75	1419430,75	1419430,75	1419430,75	Aportación Al Cereso Municipal De Acatlán
		2								1	341	0	278,4	278,4	278,4	278,4	278,4	278,4	Comisiones Bancarias,



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA
2022	4	PUE220402205641	853748.4	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853748.4, modificado:853748.4}}	ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOTOS PATRULLA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA	Acatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Municipio de Acatlán	22008	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	853748.4	853748.4	853748.4	853748.4	0	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:EL SUMINISTRO DE ACUERDO AL CONTRATO SE REALIZÓ EL 31 DE ENERO, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-23}}
2022	4	PUE220402166197	2568603.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568603.67, modificado:2568603.67}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS ENTRE EL CAMINO A LOS HOBOS Y MARGEN DERECHO DEL RIO TIZAAC EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273703	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273703	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2190.4, meta_modificada:2190.48}}	2568603.67	2568603.67	2568603.67	1594957	1594957	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1875.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402186205	2581242.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581242.75, modificado:2581242.75}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 355994	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	355994	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.5, meta_modificada:1351.56}}	2581242.75	2581242.75	2581242.75	774372.83	774372.83	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:405.3}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402186199	1772624.3	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772624.3, modificado:1772624.3}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RÍO TIZAC ENTRE CALLE NOPALA Y CALLE SAN FLORENTINO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 355976	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	355976	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.5, meta_modificada:1376.5}}	1772624.3	1772624.3	1772624.3	963864.81	963864.81	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1376.5}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402205633	2560108.4	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2560108.4, modificado:2560108.4}} {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM 2022 CAPITAL E INTERESES, monto:580025.16, modificado:580025.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456676.28, modificado:2456676.28}}	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	Acatlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Municipio de Acatlán	22043	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	2560108.4	2560108.4	2560108.4	1280054.2	1280054.2	{meta1: {unidad_medida: Vehículos, avance:0.0}}	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:LA AMBULANCIA EL PROVEDOR LA ENTREGA EL 31 DE ENERO, SEGÚN CONTRATO, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-23}}
2022	4	PUE220402205660	1178686.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456676.28, modificado:2456676.28}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ARBOLEDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVOS HORIZONTES EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Acatlán	22039	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.99, meta_modificada:677.99}}	1178686.43	1178686.43	1178686.43	707081.92	707081.92	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:450.0}}	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, NO SE REPORTA EN FISM, YA QUE NO MIGRÓ DE LA PLATAFORMA DE LA MIDS NUM. 356112, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-22}}
2022	4	PUE220402166206	2456676.28	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456676.28, modificado:2456676.28}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE I. ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO 194.84 AL 389.48 ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MANUEL DOBLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. - 273736	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273736	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1202.8, meta_modificada:1202.87}}	2456676.28	2456676.28	2456676.28	1459057.69	1459057.69	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1202.87}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-22}}
2022	4	PUE220402205555	2166598.55	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166598.55, modificado:2166598.55}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA SECCIÓN TERCERA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	22044	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}}	2166598.55	2166598.55	2166598.55	0	0	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:70.0}}	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-22}}



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_ FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA
2022	4	PUE220402166189	2198365.08	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198365.08, modificado:2198365.08}}	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA - 273684	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273684	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:322.18, meta_modificada: 317.38}}	2198365.08	2198365.08	2198365.08	2198365.08	2198365.08	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:317.38}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402166204	2598858.68	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598858.68, modificado:2598858.68}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE CCT21DPR2300U UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERON, ACATLAN PUEBLA. - 273733	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273733	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada: 602.0}}	2598858.68	2598858.68	2598858.68	2598858.68	2598858.68	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:602.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402166190	2184437.39	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2184437.39, modificado:2184437.39}}	CONSTRUCCION DE ESTANCIA DE DIA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL, UBICADA EN SANTOS DEGOLLADO NO. 6, BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA - 273686	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273686	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:313.0, meta_modificada: 2152.0}}	2184437.39	2184437.39	2184437.39	2184437.39	2184437.39	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2152.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402166201	2428518.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428518.24, modificado:1428518.24}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CADENAMIENTO 142.00 AL 250.00 ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JOSÉ G. HERRERA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273714	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273714	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada: 864.0}}	1428518.24	1428518.24	1428518.24	1428518.24	1428518.24	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:864.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402148952	287322.5	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287322.5, modificado:287322.5}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC DEL MUNICIPIO DE ACATLÁN PUEBLA - 78011	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	78011	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:245.0, meta_modificada: 245.0}}	287322.5	287322.5	287322.5	287322.5	287322.5	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:245.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402166191	1329983.6	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1329983.6, modificado:1329983.6}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS PEÑITAS DEL KM 0.000 AL KM 102.76 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN PUEBLA - 273688	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273688	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:102.76, meta_modificada: 322.18}}	1329983.6	1329983.6	1329983.6	1329983.6	1329983.6	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:322.18}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402166199	597038.11	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597038.11, modificado:453926.65}}	REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE ACCESO AL C.I.S. CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273709	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273709	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada: 734.09}}	453926.65	453926.65	453926.65	453926.65	453926.65	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:734.09}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402148958	2017508.7	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2017508.7, modificado:1017508.7}}	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS DE LA CALLE JUAN ÁLVAREZ A CALLE PEDRO LOYOLA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO EN EL MUNICIPIO DE ACATLÁN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 78247	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	78247	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:379.0, meta_modificada: 379.0}}	1017508.7	1017508.7	1017508.7	1017508.7	1017508.7	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:379.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}



DETALLE_PROYECTO										AVANCE_FINANCIERO								
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_ GLOBAL_ APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABLE	TIPO_ PROGRAMA_ PROYECTO	INSTITUCION_ EJECUTORA	NUMERO_ PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES _FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES _CAPTURISTA
2022	4	PUE220402166200	247527.78	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247527.78, modificado:247527.78}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CAMINO A SAN VICENTE BOQUERÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA CENTRO Y CALLE DEL PARAÍSO EN LA CUARTA SECCIÓN DE SAN VICENTE BOQUERÓN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273711	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273711	{meta1: {unidad_medida:C onexione(s), meta:1.0, meta_modificada: 10.0}}	247527.78	247527.78	247527.78	247527.78	247527.78	{meta1: {unidad_medida: Conexione(s), avance:10.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA POSTES, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-22}}
2022	4	PUE220402166183	690826.86	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690826.86, modificado:690826.86}}	REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 273667	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273667	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:2200.0, meta_modificada: 2200.0}}	690826.86	690826.86	690826.86	690826.86	690826.86	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:2200.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402166203	1855809.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855809.54, modificado:1855809.54}}	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE PERIFÉRICO IXCAQUIXTLA Y CALLE XICOTÉNCATL CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PERIFÉRICO IXCAQUIXTLA Y CALLE TEMAXCAL EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273726	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273726	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:680.12, meta_modificada: 680.12}}	1855809.54	1855809.54	1855809.54	1855809.54	1855809.54	{meta1: {unidad_medida: Metros lineales, avance:680.12}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402166195	2654534.18	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2654534.18, modificado:2654534.18}}	URBANIZACION E IMAGEN DE LA CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CALLE JUAN ALVAREZ A CALLE PEDRO LOYOLA EN LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 273698	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273698	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada: 355.0}}	2654534.18	2654534.18	2654534.18	2654534.18	2654534.18	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:355.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-15}}
2022	4	PUE220402166185	582431.31	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582431.31, modificado:582431.31}}	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS DIFERENTES CALLES CAMINO REAL EN LAS DIFERENTES CALLES CAMINO REAL CALLE DIAMANTE CALLE RUBÍ Y CALLE JADE DEL PARAJE EL TALCO, EN EL BARRIO DE SAN GABRIEL, LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA - 273671	Acatlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Acatlán	273671	{meta1: {unidad_medida:C onexione(s), meta:1.0, meta_modificada: 26.0}}	582431.31	582431.31	582431.31	582431.31	582431.31	{meta1: {unidad_medida: Conexione(s), avance:26.0}}	Validado avances	{obs1: {observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA POSTES, trimestre:4.0, usuario:auroramontesinosh, fecha:2023-01-22}}



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Acatlán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	44867.72	0		Total del Programa Presupuestario	44801177	44846044.72	44846044.72	44846044.72	44846044.72	35115667.42	35115667.42		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Acatlán", "Observación": "MODULO EN PROCESO, LOS INTERESES SE EJERCEN EN LA PARTIDA 614 EN LA OBRA 22039, EXISTEN 14 OBRAS REGISTRADAS EN LA MIDS, LAS CUALES NO MIGRARON EN DESTINO DEL GASTO, SE REPORTAN EN EJERCICIO E INDICADORES.")]
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal 4 TRIM	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de equipo de transporte	1320000	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida cancelada
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal 4 TRIM	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	232000	676125.58	676125.58	676125.58	676125.58	676125.58	676125.58	Validado	Elaboración de Proyectos 2022
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	12840528	11921324.53	11921324.53	11921324.53	11921324.53	10397337.7	10397337.7	Validado	Obras de Ampliación de Agua Potable, Drenaje Pluvial, Alcantarillado Sanitario y Ampliaciones de Red Eléctrica
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal 4 TRIM	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1500000	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida cancelada
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2116016	7639128.03	7639128.03	7639128.03	7639128.03	5673109.78	5673109.78	Validado	Infraestructura Educativa, Rehab. De cancha de usos múltiples en FOVISSSTE
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	629708	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida cancelada
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	3000000	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida cancelada



EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clavo Ramo	Descripción Programa	Clavo Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	20415542	19805878.24	19805878.24	19805878.24	19805878.24	15218983.57	15218983.57	Validado	Construcción de Pavimento, Empedrado, Concretos Hidráulicos y Urbanización e Imagen Urbana,
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2747383	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida cancelada
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	4803588.34	4803588.34	4803588.34	4803588.34	3150110.79	3150110.79	Validado	Infraestructura Educativa, Rehab. De cancha de usos múltiples en FOVISSSTE
Acatlán	Programa presupuestario	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	21641.13	0	Total del Programa Presupuestario		28388615	28410256.13	28410256.13	28410256.13	28410256.13	22970619.87	22970619.87		[[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Acatlán", "Observación": "MODULO EN PROCESO, EXISTEN OBRAS PENDIENTE DE FINIQUITO, LOS INTERESES SE EJERCEN EN LA PARTIDA 311")]]
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9230500	7599569.23	7599569.23	7599569.23	7599569.23	7127964.72	7127964.72	Validado	Aportación contrato de prestación de servicios para el proyecto municipal de efidencia energética en alumbrado público del municipio, Rehabilitación de alumbrado público, rehabilitación de caminos y urbanización e imagen de la calles
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	1266840	1419430.75	1419430.75	1419430.75	1419430.75	1419430.75	1419430.75	Validado	Aportación Al Cereso Municipal De Acatlán
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	211 - Vestuario y uniformes	235935	762552.68	762552.68	762552.68	762552.68	762552.68	762552.68	Validado	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Seguridad Pública Municipal
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	9033801	9974080.19	9974080.19	9974080.19	9974080.19	8870102.19	8870102.19	Validado	Pago por Consumo de Energía Eléctrica CFE intereses ejerdidos



EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	2600000	2560108.4	2560108.4	2560108.4	2560108.4	1280054.2	1280054.2	Validado	Adquisición de Ambulancia
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1000273	2166598.55	2166598.55	2166598.55	2166598.55	0	0	Validado	Construcción de Techado en Espacio Multideportivo en la sección tercera
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	549 - Otros equipos de transporte	462000	853748.4	853748.4	853748.4	853748.4	853748.4	853748.4	Validado	Adquisición Y Equipamiento de Motos Patrulla para Seguridad Pública Municipal
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	341 - Servicios financieros y bancarios	0	278.4	278.4	278.4	278.4	278.4	278.4	Validado	Comisiones Bancarias
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	313 - Agua	334710	856803	856803	856803	856803	439402	439402	Validado	Obligaciones Financieras: Pago de Derechos de Aguas Nacionales (Conagua)
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	1224556	0	0	0	0	0	0	Validado	Partida cancelada
Acatlán	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4 TRIM	Municipio de Acatlán			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	3000000	2217086.53	2217086.53	2217086.53	2217086.53	2217086.53	2217086.53	Validado	Pago de Sueldos y Salarios para Seguridad Pública Municipal



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Validad
2022	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169354	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		33.33333	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		45.16129	Otras causas	META ALCANZADA, EXISTE DIFERENCIA CON LA PLANEACIÓN POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN. SE REGISTRO EN LA MIDS LAS OBRAS 22023, 22032, 22039 Y 22040, LAS CUALES NO MIGRARON.	73.81	Validad
2022	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	56.66667	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		56.66667	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		54.83871	Otras causas	META ALCANZADA, EXISTE DIFERENCIA CON LA PLANEACIÓN POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN. SE REGISTRO EN LA MIDS LAS OBRAS 22022, 22025, 22027, 22028, 22029, 22035, 22036, 22037 Y 22038. LAS CUALES NO MIGRARON.	96.77	Validad
2022	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	10	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		3.33333	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		0		EXISTE DIFERENCIA CON LA PLANEACIÓN POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN. SE REALIZO GASTOS INDIRECTOS NUM. 22007 EL CUAL NO SE CAPTURÓ EN LA MIDS, POR PROBLEMAS CON LA PLATAFORMA.	N/D	Validad
2022	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	4.73213	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		4.73213	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		9.16139	Otras causas	EXISTIÓ UN ERROR DE CAPTURA EN LA PLANEACIÓN. EN EL 2022, EL MUNICIPIO RECIBIÓ MAYORES PARTICIPACIONES E INGRESOS PROPIOS.	193.6	Validad
2022	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		100	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		80.9149	Otras causas	EXISTEN OBRAS EN PROCESO.	80.91	Validad
2022	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	1.89257	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		1.89257	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		1.74841	Otras causas	META ALCANZADA, EXISTIÓ UNA MAYOR RECAUDACIÓN.	108.25	Validad



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2022																										
Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		100	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}	100	Otras causas	EXISTEN OBRAS EN PROCESO.	100	Validado	
2022	4	Acatlán	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}		100	{just1:{ciclo:2022,trim:4,just:Otras causas,usuario:auro ramontesinosh,fecha:23/01/23}}	100		RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado	

